



**Отчет о выполнении плана
текущего ремонта дома № 17
ул. Стрелковая г. Мытищи на I полугодие 2015 год**

Дата ввода в эксплуатацию	2012г.		
Конструктивные особенности	Монолитно-кирпичный, мягкая кровля		
Общая площадь здания (включая технические этажи, лестницы, коридоры)	24113.8м.кв.		
Уборочная площадь коридоров и мест общего пользования	3727.3м.кв.		
Общая площадь без балконов и лоджий	16854.3м.кв.		
Общая площадь жилых помещений	17545.4м.кв.		
Количество квартир	337		
Количество этажей	17		
Виды работ	Количество	Выполнено	Стоимость с
I. Ремонт фасадов в т.ч.			
Ремонт, прочистка водосточных труб, отливов	12 п.м.	12 п.м.	14930,60
Ремонт отмостки	8 м.кв.	4 м.кв.	5613,58
Очистить фас. стены (вандализм)	8 м.кв.	16м.кв.	7775,46
Замена тротуарной плитки (30/30, брусчатка)	3 м.кв./2 м.кв.	1м.кв./2м.кв.	4737,50
II. Кровля			
Профилактический осмотр козырьков кровли	250 м. п.	250м.п.	20068,91
Ремонт козырьков кровли	250 м. п.	116 м. п.	
Прочистка (ремонт) сливов	4 шт.	3 шт.	132,36
Ремонт огней ЗОЛ	4 шт.	3шт.	10043,25
III. Подъезды (окна, двери, стены)			
Прочистка вентиляционных решеток	6 м. кв.	6м.кв.	5293,67
Ремонт дверей входной группы	8 м. кв.	8 м.кв.	12571,14
Замена замков и ручек	5шт./15 шт.	4шт./18 шт.	6682,43
Установка шпингалетов	18 шт.	16 шт.	12548,84
Ремонт крепления пружин	30 шт.	42шт.	13468,58
Замена стёкол	12 м. кв.	11м.кв.	12243,23
Замена, покраска наличников	16 п. м.	22м.п.	2718,45
Замена, покраска штапиков	32 м. п.	37м.п.	5141,31
Покраска, ремонт перил входной группы	4 м. кв.	4 м.кв.	5828,49
Ремонт стен холлов, лестн. клеток	12 кв. м.	15м.кв.	8988,73
IV. Лестницы, крыльца			
Замена напольной плитки в подъездах	16 м. кв.	13м.кв.	15750,43
Прочистка, ремонт сливов на переходных лоджиях	12 шт.	14 шт.	513,78
Ремонт забора (сварка, укрепление)	15 п. м.	17м.п.	30560,09
Покраска заборов, перил	40 м.п./8 п. м.	56м.п./8м.п.	25565,03
Покраска стен основания крыльца	14 м. кв.	18м.кв.	7132,53
V. Отопление			
замена запорной арматуры	18 шт.	14шт.	11416,30
Установка запорной арматуры	2 шт.	2шт.	1140,99
Опрессовка системы отопления	10 атм.	10 атм.	ТО
VI. ХВС, ГВС, канализация			
Замена запорной арматуры	24 шт.	38 шт.	34717,43
Замена канализационных труб	6 п. м.	8 м. п.	11126,46
Ремонт лежачих системы канализации	12 п. м.	16 м.п.	13019,90
Промывка лежачих системы ХВС	140 м.п.	140 м. п.	
Ремонт (углубление, прочистка) приемков подвала	4шт.	4 шт.	7111,99
Промывка системы ГВС	10 атм.	10 атм.	ТО
VII. Электроснабжение			
Укрепление проводов слаботочной системы	48м.п.	63 м.п.	7313,55
Замена светильников в МОП	5 шт.	3 шт.	2342,50
Замена ламп в МОП	360 шт.	348 шт.	15203,66
Ремонт поэтажных оградительных щитов слаботочной системы	16 м. кв.	2.1м.кв.	7260,42
VIII. Ремонт и частичная замена входных домофонных групп			
Ремонт проводки домофонной системы 1 этажа	6 м. п.	5 м.п.	1673,89
Регулировка доводчиков входной группы 1 этажа	-	5 шт.	4773,21
IX. Благоустройство			
Чистка, покраска люков	6 шт.	6 шт.	3926,91
Полив и покос газонов	460 м. кв.	460 м. кв.	0,00
Подсев газонной травы	60 м. кв.	38 м. кв.	18749,10
Установка оградительных столбиков	12 шт.	7 шт.	38748,12
Посадка деревьев, кустарников	8 шт.	-	-
Заготовка песка для песочницы	1 м. куб.	1 м. кв.	8437,21
Высадка цветов	60 шт.	54 шт.	
Покраска игровых групп детской площадки	10 м. кв.	8 м. кв.	2530,30
Покраска стен (фасад, обрамление световых экранов)	20м. кв.	38 м. кв.	8425,92
Итого за I-е полугодие:		426226,24	
В т.ч НДС:		76720,72	